

## AVSLUTTET BYGGEREKNSKAP

### 1. PROSJEKTOPPLYSNINGER

|                                        |                                                       |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Prosjektnavn:                          | Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau |  |
| Prosjektleder:                         | Åvald Bakken                                          |  |
| Byggeleder:                            | Siri T Vevstad                                        |  |
| Oppstart byggearbeider:                | 2014/mars                                             |  |
| Prosjektets ferdigstilling (år/måned): | 2015/juni                                             |  |
| Budsjettramme:                         | kr 22 100 000,-                                       |  |
| Prosjektregnskap totalt:               | kr 21 257 156,78                                      |  |
| Mindreforbruk                          | kr 842 843,22                                         |  |

### 2. POLITISKE VEDTAK

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet:

| ORGAN                                         | ÅR   | SAK NR. | ANMERKNING |
|-----------------------------------------------|------|---------|------------|
| Samferdsels- og miljøkomitéen<br>Fylkestinget | 2013 | 13/4    |            |
|                                               | 2013 | 13/25   |            |

### 3. OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER

#### 3a. Prosjektering:

| FIRMA                                             | FAG                               | ANMERKNING |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Statens vegvesen<br>Aprova<br>Rasmussen og Strand | Veg<br>Kabler/ledninger<br>Veglys |            |

### 3b. Utførelse:

| FIRMA                 | FAG | ANMERKNING       |
|-----------------------|-----|------------------|
| Heldal Entreprenør AS | Veg | Hovedentreprenør |

### 3c. Leveranser:

| FIRMA | FAG | ANMERKNING |
|-------|-----|------------|
|       |     |            |

Prosjektet fikk bevilgning på 3,5 mill. kroner i 2013 og 18,6 mill. kroner i 2014, til sammen 22,1 mill. kroner. Byggeregnskapet viser en sluttkostnad på 21,3 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader til planlegging på 1 552 224,05 kroner som er belastet bevilgningen til planlegging.

Byggearbeidene startet i mars 2014. Anlegget ble offisielt åpnet 12. desember 2014. Det gjensto da en del oppussingsarbeider til våren 2015. Disse arbeidene ble slutført våren 2015. Det ble også besluttet å sette opp to lehus i krysset med Haugenesveien, noe som ikke var med i det opprinnelige prosjektet.



Grunnervervet ble ordnet uten rettslig skjønn for alle berørte grunneiere med unntak av en eiendom. For denne eiendommen ble det avsagt skjønn 25. januar 2016. Det ble avtalt at Grimstad kommune skulle dekke 1/3 av grunnervervskostnadene. Dette er tatt med i den totale prosjektkostnaden.

23.06.2016/johnst

Arkiv: 2013125320, 16/41350