

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP

1. PROSJEKTOPPLYSNINGER

Prosjektnavn:	Fv 416 Vinterkjær – Østebø, veglys	
Prosjektleder:	Siri T Vevstad	
Byggeleder:	Steinar Knutsen	
Oppstart byggearbeider:	2015 / Oktober	
Prosjektets ferdigstilling (år/måned):	2016 / September	
Budsjettramme:	Kr 7 000 000,-	
Prosjektregnskap totalt:	Kr 6 788 310,31	
Mindreforbruk	Kr 211 689,69	

2. POLITISKE VEDTAK

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet:

ORGAN	ÅR	SAK NR.	ANMERKNING
Fylkesutvalget	2015	42	

3. OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER

3a. Prosjektering:

FIRMA	FAG	ANMERKNING
Traftec AS	Elektro, veglys	Totalentreprise

3b. Utførelse:

FIRMA	FAG	ANMERKNING
Traftec AS	Elektro, veglys	Totalentreprise

3c. Leveranser:

FIRMA	FAG	ANMERKNING

Fv. 416 Vinterkjær – Risør har en årsdøgntrafikk på 3200 kjøretøy pr. døgn. Vegen er i funksjonsklasse B i fylkeskommunens funksjonsinndeling.

Prosjektet er innarbeidet i «Handlingsprogram 2015 – 2017 for fylkesveger i Aust-Agder», som ble behandlet i Fylkestinget 9.12.2014, sak 14/72.

Strekningen av fv. 416 som omfattes av prosjektet er ca 8,9 km. Det er eksisterende belysning på 3 kortere strekninger, ved Vinterkjær, Moen og Bosvik, til sammen ca 0,9 km. Prosjektet omfatter ny belysning over en strekning på ca 8 km som knyttes opp mot eksisterende veglysanlegg.

Målet for prosjektet er å øke sikkerheten for myke trafikanter i mørket, øke sykkelbruken generelt og i forbindelse med jobbreiser. Belysningen vil også gi en trafikksikkerhetsgevinst for biltrafikken.

I investeringsbudsjettet for 2015 var det satt av 7 mill. kroner til dette prosjektet.

Veglysanlegget ble lyst ut som en totalentreprise der tilbyder skulle prosjektere og bygge anlegget. Arbeidene startet opp medio oktober 2015 og det var lys på anlegget rundt nyttår 2016. Ved ferdigbefaring ble det påvist noen mangler. Det ble satt en frist til 31.8.2016 for utbedring av disse.

27.11.2016/johnst

Arkiv: 2014104853 – 15/204482